

1.3. Harmonogram

SCHVALENÉ MZ : 22.6.2015

TERMÍN NAPLENIA HARMONOGRAMU

 AKO BOLO SCHVALENÉ NA MZ: **1.7.2016**

„SPUŠTENÁ CELÁ ZÓNA AKO CELOK, SPOLU S PLÁNOVANÝMI NOVÝMI DOJANÝMI KAPACITAMI“

 MARTIN PETRUSKO (SMER-SD)
 NA MESTNÍK PRÍMATORA
 22.6.2015

NESPLNENÉ ČINNOSTI K TERMÍN 1.7.2016:

Činnosti pre vybudovanie dopravno-organizačného režimu zóny		Základný časový interval - týždeň																																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37					
1	Vytýčenie inžinierskych sietí a bodov pripojenia (elektrina, dátový signál) pre závorové parkoviská																																										
2	Projekcia dopravného značenia zóny s dopravným obmedzením a umiestnenia dopravných zariadení (parkovacie automaty, APNR kamery, kamery pre dopravný monitoring)																																										
3	Projekcia dopravnej stavby pre závorové systémy vrátane doplňujúcich zameraní																																										
4	Projekcia elektra pripojenia pre závorové systémy																																										
5	Schvaľovací proces dopravného projektu zóny vrátane zapracovania pripomienok a opätovného predloženia																																										
6	Schvaľovací proces projektu dopravnej stavby závorových parkovísk																																										
7	Dodávka parkovacích automatov																																										
8	Dodávka závorových systémov																																										
9	Dodávka kamier (APNR a CCTV)																																										
10	Dodávka technológie centrálného dispečingu a automatizovanej dopravnej kontroly																																										
11	Dodávka zvislého dopravného značenia																																										
12	Informačná kampaň prvých dvoch týždňov všeobecná, následne letáková v niekoľkých vlnách zameraná na sektory zóny postupne do jedného dopravného systému																																										
13	Realizácia dopravného značenia, osadenie a inštalácia parkovacích automatov, závorových systémov vrátane príslušných stavebných úprav, APNR a CCTV kamier - CMZ																																										
14	Realizácia dopravného značenia a inštalácia parkovacích automatov v navrhovaných lokalitách prstena CMZ - etapovo postupné zapájanie do systému																																										
15	Realizácia stavieb - spevnených plôch (rekonštrukciou spevneného povrchu alebo realizáciou novej spevnenej plochy) - vrátane realizácia dopravného značenia																																										
Rekonštrukcia spevneného povrchu a realizácia nových spevnených plôch																																											
1	Projekcia dopravného značenia zóny																																										
2	Schvaľovací proces dopravného projektu zóny vrátane zapracovania pripomienok a opätovného predloženia																																										
3	Stavebné konanie																																										
4	Realizácia stavieb - spevnených plôch (rekonštrukciou spevneného povrchu alebo realizáciou novej spevnenej plochy) - Rekonštrukcia spevnených plôch/realizácia nových spevnených plôch pre parkovacia státia/realizácia nových spevnených plôch pre vjazdy a výjazdy																																										